



Notat – meromkostninger ved torveomdannelsen

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at der skal udarbejdes en lokalplan for omdannelsen af Torvet, får indflydelse på tidsplanen for arbejdet.

Svendborg Vand fortsætter arbejdet med regnvandsbassin og kloakering. Det er ikke omfattet af lokalplanen. I samme forbindelse vil Svendborg Museum foretage arkæologiske undersøgelser af området. Herefter lukkes udgravningerne, og vejkasse m.v. gøres færdig. Derimod kan belægningsarbejdet først gøres færdigt efter, at forslaget til lokalplan er godkendt.

Den ændrede tidsplan medfører justeringer i aftalerne med entreprenørerne. Det betyder, at projektet bliver dyrere.

De økonomiske konsekvenser er gjort op som de maksimale udgifter under den forudsætning, at arbejdet bliver færdigt i år. Der er stadig usikkerheder omkring arkæologi og vinterforanstaltninger.

Omkostningerne vil kun komme til udbetaling, såfremt der faktisk bliver et merforbrug.

Rådgivning:

| | |
|--------------|-------------|
| Byggeledelse | 70.000 kr. |
| Fagtilsyn | 123.750 kr. |

Entreprenøromkostninger:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Omrykning af arbejder | 150.000 kr. |
| Forcing | 154.000 kr. |
| Udvidelse af byggeplads | 80.000 kr. |

Andre omkostninger 100.000 kr.

De totale meromkostninger kan maksimalt beløbe sig til 677.750 kr.

De omkostninger som med sikkerhed kommer til udbetaling er forcing og en mindre del af omrykning af arbejder, byggeledelse m.v.

Den forventede merudgift vil ligge i størrelsen fra 300.000 kr. til maksimalt 677.750 kr.

Beløbet foreslås finansieret gennem forventede mindreudgifter i regnskabet for 2013. Beslutning herom træffes i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2013 og tilhørende bevillingssag.

Center for Ejendomme og Teknisk
Service

Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

19. februar 2014
Acadre-sag 13/11614