

Bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter i CETS Kommunale Ejendomme vedr. Børne- og Ungeområdet

11. november 2020

Rev. 5

Børne- og Ungeudvalget	Prioritet	Bemærkning
Budget 2020		
Arealeffektivisering - Tåsinge skole afdeling Lundby - Indretning af daginstitution på skolen		Projektet er i sin afsluttende fase
Arealeffektivisering - Vestermarks skolen og Skolebakken - Udbygning, renovering og omstrukturering		1. Heldagsskolen samles på Skolebakken i Ollerup er afsluttet 2. Vestermarks skolen Vester Skerninge - Udbygning, renovering og omstrukturering forløber planmæssigt
Etablering af Forårs SFO på udvalgte skoler		Forløber planmæssigt
Fællespulje til indsatsområder på dagtilbud		Forløber planmæssigt
Modpost - Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge		
Reetablering af område i forbindelse med returnering af pavillon på Tved skole		Projektet erstattes af COVID-19 projektet "Tved Skole - Etablering af og istandsættelse af to faglokaler" og afsluttes derfor.
Rantzausmindehallen - Ombygning af omklædnings faciliteter		Projektet forløber planmæssigt
Skoler - Faglokaler 2020		Midlerne er prioriteret til at indgå i realiseringen af COVID-19 anlægsprojektet "ISSØ-Skolen - Større renovering af skolen".
Ørkildskolen Øst - Renovering af kælder og faglokaler		Projektet er i sin afsluttende fase - Man afventer afsluttende materiale fra Rådgiver/Entreprenør
Kapacitetsstilpasning på dagtilbudsområdet - Poppellunden, Solsikken og Kastanjen		1. Projekterne vedr. Poppellunden og Kastanjen er afsluttet. 2. Projektet på Solsikken afventer flytning af pavillon og etablering af liggehal. Projektet er dog forsinket da dette følger et andet projekt "Heldagslegestue til dagplejen på Tåsinge" som er blevet forsinket grundet mangle mandskabsressourcer pga. realiseringen af de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020.
Skårup Skole - Nedrivning af bygning		1. Bygningen på Skårup Skole er revet ned. 2. Reetablering af området er udsendt da det gerne skulle følge realiseringen af et trafiksikkerhedsprojekt
Sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet		Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det været nødvendigt at allokere mandskab fra dette projekt, hvorfor enkelte legepladsprojekter udskydes til 2021.
Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thørø		Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det været nødvendigt at allokere mandskab fra dette projekt, hvorfor der sker en tidsmæssig forskydning ind i 2021
Ørkildskolen Øst - Indretning af tagetage		Projektet er i sin afsluttende fase - Man afventer afsluttende materiale fra Rådgiver/Entreprenør - Projektet kommer ud med et merforbrug
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	1	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det været nødvendigt at allokere mandskab fra dette projekt, hvorfor der sker en tidsmæssig forskydning ind i 2021
Opgaver uden budget /egen finansiering/ vedligeholdelsespulje - Budget 2020		
Nordenvinden - Madpakkehus	1	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.
Telt til dagtilbud ifm. Corona (COVID-19 relaterede udgift)	1	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.
Tåsinge Skole - 4 opgaver	1 & 5	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt. 1: Langhus til forårs-SFO - 5: Samlet byggeansøgning til skure mm, vinduer i Centerklassen afventer
Corona-lån - Budget 2020		
Permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler		Kontrahering og udførsel i 2020
ISSØ-Skolen - Større renovering af skolen		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Sundbyøster - Kobberbækken - Indretning af Børnehave i Hus nord og Vuggestue i hus Syd		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Tved Skole - Flytning af Pavillon og istandsættelse af to faglokaler		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Udbedring af faldunderlag på dagtilbud		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Budget 2021		
Pulje til renovering af faglokaler på skolerne		Puljen i 2021 er fremrykket til 2020 til renovering af skolekøkken, i forbindelse med anlægsprojektet projektet "Arealeffektivisering - Vestermarks skolen"
Indretning og Design af læringsmiljøer på skolerne	3	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.
Styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud	5	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.

Puljer der vedr. flere fagområder områder	Prioritet	Bemærkning
Budget 2020		
Vedligeholdelsespulje 2020	1 - 5	Min. 100 opgaver - fra 1 mio. kr. til mindre akutte opgaver til under 5.000 kr. - variation i udførsel, nogle opgaver under puljen udsat; ressourcer allokert til Corona-lån resten af året
Lokalt prioritering 2020 (10 % af vedligeholdelsespuljen)		enkelte opgaver, ikke udført eller planlagt: underfinansieret, myndighedskrav svære at opfylde
Styrket udvendig vedligehold		bibliotek sat på hold, øvrige del af andre projektet pågår planmæssigt
Erhvervshjælpepakke - Budget 2020		
Erhvervshjælpepakke		17 af 68 opgaver afsluttet
Erhvervshjælpepakke		48 af 68 opgaver er i gang eller planlagt i gang iht aftale med institutioner, regninger mangler ol
Erhvervshjælpepakke	1	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til projektet i nu. Derfor udskydes 3 anlægsopgaver til 2021.
Corona-lån - Budget 2020		
Affaldsgårde		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Nyt tag på rådhuset		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Opgradering til elektronisk låsesystem		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Rørprojekt		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Tagarbejde		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Varmepumper		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Vinduesudskiftning		Kontrahering og påbegyndelse i 2020, færdiggørelse i 2021
Budget 2021		
Vedligeholdelsespulje 2021	1 - 5	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.
Lokal prioritering 2021 (10 % af vedligeholdelsespuljen)	4	Grundet de mange COVID-19 anlægsprojekter der er kommet i 2020 har det ikke været muligt at allokere mandsskabsressourcer til realiseringen af dette projekt.

Projektet er i gang og/eller forløber planmæssigt
Projektet afviger på tid, økonomi eller kvalitet
Projektet er ikke planlagt i tid og/eller placeret hos medarbejder