

From: Mie Skov Fink
Sent: Thu, 17 Jun 2021 21:47:45 +0200
To: Sara Klinggaard
Cc: Viben Kræmmer; Peter Mouritsen; Lars Hageltorn; lillianmoller@hotmail.com; kristian broegaard; Bent Møllevadgaard; Nils Kærn; Birger Jensen
Subject: Sv: Opfølgning på Teknik- og Erhvervsudvalgsmøde 10/6-21 - Filippahuset
Attachments: Filippahuset - tilstandsregistrering for 5 a°r.xlsx

Hej Sara

Hermed vores tilbagemelding.

Vi har forstået på kommunen, at det er et stort ønske/betingelse for en overdragelse til os, at hele huset afsættes, således at kommunen ikke længere har nogen forpligtigelse i forhold til den del, der tidligere ikke var tænkt ind i vores planer for huset (Børnehavedelen).

Derfor har vi gentænkt mulighederne i det scenarie, der omhandler en hel overdragelse. Vi mener, at vi på den måde kan udnytte de afsatte midler på den mest konstruktive måde samtidig med, at vi sikrer, at kommunen ikke står tilbage med en bygning med PCB, og som ikke med sikkerhed kan afhændes.

Vi tror på - efter at have indhentet overslagspriser på PCB-renovering og samtidig etablering af genvækst ventilation - at vi kan løfte opgaven med en total PCB-renovering inden for den afsatte ramme på 2,7 mio. ex. moms med de beskrevne fradrag.

Det er for foreningen magtpåliggende og kan ikke pointeres klart nok, at vi ønsker PCB-spøgelset fjernet som det første. Vi er klar over, at det er en stor opgave, som vi påtager os. Via egne rådgivere, har vi fået vejledning om, at der samtidig med saneringen bør/kan etableres effektiv genvækst ventilation.

Vi er således helt enig med kommunen i, at PCB-renoveringen klart har 1. prioritet, og det er en opgave, som vi også er klar til at stå i spidsen for.

Vi synes det er helt fair, og vi kan godkende den beskrevne udbetalingsordning. Vi er ligeledes klar til at påtage os opgaven, der ligger i økonomistyringen og aflæggelse af byggeregnskab for så vidt angår PCB-renoveringen.

Et evt. overskydende beløb vil blive anvendt til at indhente det bygningsmæssige efterslæb, der er redegjort for i kommunens egen tidligere udarbejdede mangel/fejlliste. Listen er vedlagt.

Vi skal gøre opmærksom på, at der ved en PCB-renovering er en form for "flush up" virkning. D.v.s. at resultatet af en renovering i nogle tilfælde først viser sig senere og altså ikke umiddelbart efter renoveringen (oplyst til os af rådgiver).

Derfor kan vi på nuværende ikke stille garanti for dokumentation for, at der umiddelbart efter en renovering i alle rum er under 300 nanogram/m³ i indeluften. Der kan som nævnt jfr. rådgiver gå nogen tid, måske mere end ½ år før resultaterne viser sig.

Rent teknisk ønsker borgerforeningen en PCB-løsning, der omhandler fjernelse af PCB-fugerne og ikke blot en indkapsling. Vi har som beskrevet indhentet overslag på PCB-renovering. Vi har ingen egentlige tilbud endnu, men vi er sikker på, at vi kan gøre det væsentlig billigere end 5,3-5,9 mio. ex. moms, som tidligere er meldt ud fra kommunens forvaltning.

I forbindelse med PCB-renoveringen har rådgiver anbefalet, at asbestloftet i gymnastiksalen fjernes og fornyes, ligesom gulvbelægningen udskiftes. I gulvbelægningen i gymnastiksalen er målt ret høje PCB-værdier. Processen med fjernelse af asbest er den samme som med fjernelse af PCB.

Vi håber med ovenstående tilkendegivelse, at vi har bragt klarhed over vores renoveringsplaner.

På Hundstrup Borgerforenings vegne

Mie Skov Fink
Formand

Fra: Sara Klinggaard <sara.klinggaard@svendborg.dk>

Sendt: 15. juni 2021 13:32

Til: Mie Skov Fink <SkovRasmussen@outlook.dk>; larshag@hundstrupmail.dk <larshag@hundstrupmail.dk>; lillianmoller@hotmail.com <lillianmoller@hotmail.com>; sbkbhm@gmail.com <sbkbhm@gmail.com>; kristian_broegaard@live.dk <kristian_broegaard@live.dk>; bmj003@gmail.com <bmj003@gmail.com>; mail@ndkaern.dk <mail@ndkaern.dk>

Cc: Viben Kræmmer <viben.kraemmer@svendborg.dk>; Peter Mouritsen <peter.mouritsen@svendborg.dk>

Emne: Opfølgning på Teknik- og Erhvervsudvalgsmøde 10/6-21 - Filippahuset

Kære bestyrelse i Hundstrup Borgerforening

Som I er bekendt med, var sagen vedrørende Filippahuset på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 10. juni 2021.

Udvalget besluttede, at de forud for en endelig stillingtagen til anlægsstøtten ønsker en projektbeskrivelse fra Hundstrup Borgerforening.

Det betyder, at Hundstrup Borgerforening har fået til opgave at beskrive hvordan borgerforeningen har tænkt sig at anvende anlægsmidlerne – helt konkret skal Hundstrup Borgerforening redegøre for, hvilke tiltag I har tænkt jer at gøre for at nedbringe PCB-niveauet i bygningen.

Samtidig skal det beskrives, at pengene skal udbetales efter regning – helt konkret skal I beskrive, at de regninger I som borgerforening modtager fra håndværkere, der har udført saneringsarbejde på bygningen, skal videresendes til Svendborg Kommune, som så udbetaler

pengene til borgerforeningen. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at det er Hundstrup Borgerforening der er bygherre og ansvarlig for økonomien, idet anlægsmidlerne i første omgang skal anvendes på saneringstiltag. Hvis de ikke anvendes på sanering, vil kommunen ikke udbetale anlægsmidlerne.

Herudover skal der laves en dokumentation for nedbringelsen af PCB niveauet under de 300 i hele bygningen. Det betyder helt konkret, at Hundstrup Borgerforening skal kunne dokumentere, at de tiltag der er blevet lavet på bygningen, har nedbragt PCB-niveauet til under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Det betyder, at der skal foretages nye målinger, som bekræfter nedbringelsen af PCB-niveauet i bygningen.

Når disse ting er blevet lavet og saneringen er dokumenteret, fremsendes der et byggeregnskab som dokumentation, hvorefter eventuelle restbeløb kan blive udbetalt til øvrige vedligeholdelsesarbejde, som Hundstrup Borgerforening ønsker at lave.

Når dette er fremsendt til mig, vil det indgå i sagsfremstillingen til Teknik- og Erhvervsudvalget. Hvis det er muligt for jer at lave i indeværende uge, kan det forhåbentlig nå med på det ekstraordinære møde i næste uge, og ellers vil det blive behandlet politisk efter sommerferien.

Venlig hilsen

Sara Klinggaard
AC-fuldmægtig

Svendborg Kommune
Center for Ejendomme og Teknisk Service

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf: +4551363446
Mobil: +4551363446
Email: sara.klinggaard@svendborg.dk



Nr.	Opgavenavn	Beskrivelse	Ejendom	Bygning	Opgavetype	Bygningsdel	Fag	Mængde (stk, m, m2, m3)	Mængdetype	Arbejds art	Enhedspris	Totalpris
45	Sokkelpuds, mangler	Manglende sokkelpuds reparerer	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Sokkelpuds	Murer	1	m2	Reparation	400	400
47	Sokkelpuds, magler	Manglende sokkelpuds reparerer	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Sokkelpuds	Murer	1	m2	Reparation	400	400
54	Kælderdør, udskiftes	Udskiftning af kælderdør hvor karmen er rådnen	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Yderdør, glas	Tømrer	3	m2	Udskiftning	19000	57000
63	Murværk, dårlige fuger	Dårlige fuger i murværk reparerer	Filippavej 64	3	Afhjælpende	Murværk	Murer	2	m2	Reparation	475	950
69	Sokkel	Reparation af ødelagt sokkelpuds	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Sokkelpuds	Murer	1	m2	Reparation	400	400
80	Dør, maling	Malerbehandling af 2 døre	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Yderdør, glas	Maler	4	m2	Maling	1000	4000
82	Dør, udskiftning af blindplade	Udskiftning af rådnen krydsfiner blindplade	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Yderdør, glas	Tømrer	1	m2	Reparation	1500	1500
76	Vindue udskiftes	Råddent vindue udskiftes	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Vindue	Tømrer	1	m2	Udskiftning	4500	4500
35	Tag, inddækning ved aftræk	Utæt inddækning ved aftræk fra emhætte	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Tag	VVS	1	stk	Reparation	0	0
43	Kældervindue, udskiftes	Udskiftning af rådnen kældervindue i lysskakt	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Vindue	Tømrer	1	m2	Udskiftning	4500	4500
67	Underbrædder	Reparation af manglende og løse underbrædder	Filippavej 64	3	Afhjælpende	Underbrædder	Tømrer	1	m2	Reparation	1000	1000
33	Vindskeder, malerbehandling	Malerbehandling af vindskeder på 3 gavle	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Vindskede hævlede og pløjede brædder	Maler	12	m2	Maling	140	1680
30	Facadeparti, dårlig brystning	Udskiftning af rådnen krydsfinerplader i brystning	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Træbeklædning	Tømrer	3	m2	Udskiftning	674	2022
38	Facadeparti, maling	Malerbehandling af træ facadepartier og vinduer samt sideparti af beklædningsbrædder	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Træbeklædning	Maler	50	m2	Maling		
											100	5000
61	Nedløb	Nedløb indbygget i mur er stoppet og der bør etableres et nyt	Filippavej 64	3	Afhjælpende	Nedløb	VVS	2	stk	Udskiftning	350	700
32	Gavlbeklædning, maling af lister	Malerbehandling af lister på eternitbeklædning på 3 gavle	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Eternitbeklædning	Maler	30	m	Maling	211	6330
34	Murværk, fuger	Dårlige fuger i murværk og på salbænk reparerer	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Murværk	Murer	10	m2	Reparation	475	4750
3702	Gulvbelægning skiftes	Gulvbelægning skiftes	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	66	m2	Polish	20	1320
3703	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	32	m	Maling	250	8000
3704	Vægge males	Vægge males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	75	m2	Maling	120	9000
3705	Dør males	Dør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3706	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	17	m	Maling	250	4250
3707	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	6	m2	Maling	465	2790
3708	Skabe skiftes	Skabe skiftes	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	2	stk	Udskiftning	2000	4000
3709	Stikkontakt skiftes	Stikkontakt er ikke med pillesikring.	Filippavej 64	1	Forebyggende		Elektriker	1	stk	Udskiftning	750	750
3710	Gulvbelægning reparerer	Gulvbelægning reparerer	Filippavej 64	1	Oprettende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	5	m2	Reparation	450	2250
3713	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	1	stk	Montering	750	750
3714	Vægge males	Vægge males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	37	m2	Maling	120	4440
3715	DørE males	DørE males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	2	stk	Maling	250	500
3716	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	15	m	Maling	250	3750
3717	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	2	m2	Maling	465	930
3718	Ventilationsarmaturer rengøres	Ventilationsarmaturer rengøres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Ventilation	2	stk		500	1000
3797	Dør mangler	Dør og hængsler mangler til toilet.	Filippavej 64	1	Oprettende	Indvendig dør, træ	Tømrer	1	stk	Montering	500	500
3798	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	5	m	Maling	250	1250
3799	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3800	Varmerør males	Varmerør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Rør	Maler	16	m	Maling	75	1200
3801	Puslebord tilsættes beskyttelseslederen	Puslebord tilsættes beskyttelseslederen.	Filippavej 64	1	Oprettende		Elektriker	1	stk	Montering	1000	1000
3802	Ventilationsarmaturer rengøres	Ventilationsarmaturer rengøres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Ventilation	1	stk		500	500
3803	Gulvbelægning skiftes	Gulvbelægning skiftes	Filippavej 64	1	Oprettende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	5	m2	Udskiftning	450	2250
3804	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	38	m2	Maling	120	4560
3805	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	5	m	Maling	250	1250
3806	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	41	m2	Polish	20	820
3807	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	19	m	Maling	250	4750
3808	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	5	m	Maling	250	1250
3809	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	59	m2	Maling	120	7080
3810	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	24	m2	Polish	20	480
3811	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	21	m	Maling	250	5250
3812	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	37	m2	Maling	120	4440

3813	Dør males	Dør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3814	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	30	m	Maling	250	7500
3815	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	3	m2	Maling	465	1395
3816	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	2	stk	Montering	500	1000
3817	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	200	m2	Polish	20	4000
3818	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	4	stk	Montering	500	2000
3819	Loft reparerer	Loft reparerer	Filippavej 64	1	Oprettende		Tømrer	200	m2	Reparation	200	40000
3820	Gulvbelægning skiftes	Gulvbelægning skiftes	Filippavej 64	1	Oprettende	Gulvbelægning, fliser	Gulvmand	17	m2	Udskiftning	2100	35700
3821	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	64	m2	Maling	120	7680
3822	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	16	m2	Polish	20	320
3823	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	5	stk	Montering	500	2500
3824	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	75	m2	Maling	120	9000
3825	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	20	m	Maling	250	5000
3826	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	8	m2	Polish	20	160
3827	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	41	m2	Maling	120	4920
3828	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	9	m2	Polish	20	180
3829	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	32	m2	Maling	120	3840
3830	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3831	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	26	m	Maling	250	6500
3832	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	12	m	Maling	250	3000
3833	Dør males	Dør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	6	stk	Maling	250	1500
3853	Polish linolium		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	59	m2	Polish	20	1180
3854	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	85	m2	Maling	120	10200
3855	Dør males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	2	stk	Maling	250	500
3856	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	10	m	Maling	250	2500
3921	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	18	m2	Polish	20	360
3922	Paneler males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	17	m	Maling	250	4250
3923	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	48	m2	Maling	120	5760
3924	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	5	m	Maling	250	1250
3925	Vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	24	m	Maling	1000	24000
3926	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	2	m2	Maling	465	930
31	Facadeparti, maling	Malerbehandling af facadeparti	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Træbeklædning	Maler	6	m2	Maling	100	600
41	Kældervinduer, males	Malerbehandling af 2 kældervinduer i lysskakt	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Vindue	Maler	2	m2	Maling	1000	2000
52	Vinduer, males	Malerbehandling af træ vinduer	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Vindue	Maler	10	m2	Maling	1000	10000
57	Trappe, reparation af trin	Reparation af 3 dårlige trin	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Trappe, beton	Murer	2	m2	Reparation	500	1000
59	Underbrædder males	Underbrædder malerbehandles	Filippavej 64	3	Afhjælpende	Underbrædder	Maler	90	m2	Maling	140	12600
65	Stern, maling	Malerbehandling af eternitbeklædt stjern	Filippavej 64	3	Afhjælpende	Etternitbeklædning	Maler	10	m2	Maling	211	2110
71	Udhæng	Malerbehandling af underbrædder	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Underbrædder	Maler	35	m2	Maling	140	4900
74	Underbrædder	Reparation af læse og manglende underbrædder	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Underbrædder	Tømrer	1	m2	Reparation	1000	1000
78	Stern, maling	Malerbehandling af eternitstern	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Etternitbeklædning	Maler	15	m2	Maling	211	3165
84	Træbeklædning, maling	Malerbehandling af træbeklædning på facade inkl revledøt	Filippavej 64	2	Afhjælpende	Træbeklædning	Maler	18	m2	Maling	100	1800
92	Vinduer, males	Trævinduer malerbehandling. Øverste del af vinduespartiet er udskiftet til træ-alu. Højt placerede vinduer m blå karm malerbehandles.	Filippavej 64	1	Afhjælpende	Vindue	Maler	30	m2	Maling	1000	30000
1116	PIR følere	Montering af bevægelsessensorer	Filippavej 64	1	Forebyggende	Belysningsanlæg	Elektriker	15	stk	Montering	2000	30000
1118	Varmepumpe		Filippavej 64	1	Forebyggende	Varmepumpe	VVS	1	stk	Montering	20000	20000
3772	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	1	stk	Montering	500	500
3773	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	5	m	Maling	250	1250
3774	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3775	Varmerør males	Varmerør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Rør	Maler	2	m	Maling	75	150
3776	Ventilationsarmaturer rengøres	Ventilationsarmaturer rengøres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Ventilation	1	stk		500	500
3777	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	12	m2	Polish	20	240

3778	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	17	m	Maling	250	4250
3779	Vægge males	Vægge males. væggen er revnet 2 steder.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	46	m2	Maling	120	5520
3780	Dør males	Dør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3781	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	25	m	Maling	250	6250
3782	Dør mangler	Dør og hængsler mangler.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Tømrer	1	stk	Montering	500	500
3783	Ventilationsarmaturer rengøres	Ventilationsarmaturer rengøres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Ventilation	1	stk		500	500
3784	Gulvbelægning gives polish	Gulvbelægning gives polish	Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	48	m2	Polish	20	960
3785	Gulvbelægning skiftes	Gulvbelægning skiftes	Filippavej 64	1	Oprettende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	2	m2	Polish	20	40
3786	Fodlister males	Fodlister males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	39	m	Maling	250	9750
3787	Vægge males	Vægge males.	Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendige vægge	Maler	94	m2	Maling	120	11280
3788	Dørkarme males	Dørkarme males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	20	m	Maling	250	5000
3789	Radiator males	Radiator males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	2	m2	Maling	465	930
3790	Varmerør males	Varmerør males	Filippavej 64	1	Forebyggende	Rør	Maler	12	m	Maling	75	900
3791	Skabe males	Skabe ved eltavle males.	Filippavej 64	1	Forebyggende		Maler	3	m3	Maling	1000	3000
3792	Ledninger omlægges. Samlemuffer monteres i dåse	Tilledning er ført gennem fast bygningsdel. Ledning er ført gennem døråbning. Der er samlinger med fritsiddende samlemuffer.	Filippavej 64	1	Oprettende		Elektriker	1	stk	Udskiftning		
											2000	2000
3793	Ventilationsarmaturer rengøres	Ventilationsarmaturer rengøres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Ventilation	1	stk		500	500
3795	Dørstopper monteres	Dørstopper monteres	Filippavej 64	1	Forebyggende		Tømrer	4	stk	Montering	500	2000
3796	Fiser skiftes	Hullede fliser på vægge skiftes. ca. 15 stk.	Filippavej 64	1	Oprettende	Indvendige vægge	Murer	15	stk	Reparation	750	11250
3857	Vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	51	m	Maling	1000	51000
3858	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	4	m2	Maling	465	1860
3859	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	12	m2	Polish	20	240
3860	Loft males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Løfter, puds	Maler	12	m2	Polish	0	0
3861	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	40	m2	Maling	120	4800
3862	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	15	m	Maling	250	3750
3863	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3864	Loft males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Løfter, puds	Maler	38	m2	Maling	80	3040
3865	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	120	m2	Maling	120	14400
3866	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	10	m	Maling	250	2500
3867	vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	28	m	Maling	1000	28000
3868	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	3	m2	Maling	465	1395
3869	Loft males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Løfter, puds	Maler	4	m2	Maling	80	320
3870	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	28	m2	Maling	120	3360
3871	Dørkarm males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	1	stk	Maling	250	250
3872	Dør males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3873	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	28	m2	Maling	120	3360
3874	vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	27	m	Maling	1000	27000
3875	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	11	m2	Maling	120	1320
3876	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	5	m	Maling	250	1250
3877	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3878	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	11	m2	Maling	120	1320
3879	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	5	m	Maling	250	1250
3880	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3881	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	25	m2	Polish	20	500
3882	Fodpaneler males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	20	m	Maling	250	5000
3883	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	29	m2	Maling	120	3480
3884	Døre males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	3	stk	Maling	250	750
3885	Karme males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	2	stk	Maling	250	500
3886	Vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	40	m	Maling	1000	40000
3887	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
3888	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	58	m2	Polish	20	1160
3889	Paneler males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	31	m	Maling	250	7750

3890	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	90	m2	Maling	120	10800
3891	Dørkarm males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	1	stk	Maling	250	250
3892	Dør males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3893	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	5	m	Maling	250	1250
3894	Vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	51	m	Maling	1000	51000
3895	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	4	m2	Maling	465	1860
3896	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	16	m2	Polish	20	320
3897	Paneler males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	15	m	Maling	250	3750
3898	Loft males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Lofter, puds	Maler	16	m2	Maling	80	1280
3899	Loftplader skiftes		Filippavej 64	1	Forebyggende	Lofter, lydloft	Tømrer	4	stk	Udskiftning	555	2220
3900	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	16	m2	Maling	120	1920
3901	Karm males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	1	stk	Maling	250	250
3902	Vindue males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	20	m	Maling	1000	20000
3903	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	3	m2	Maling	465	1395
3904	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	7	m2	Polish	20	140
3905	Paneler Males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	7	m	Maling	250	1750
3906	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	35	m2	Maling	120	4200
3907	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	15	m	Maling	250	3750
3908	Døre males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	2	stk	Maling	250	500
3909	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	15	m2	Polish	20	300
3910	Paneler males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Fodlister	Maler	15	m	Maling	250	3750
3911	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	29	m2	Maling	120	3480
3912	Dør males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3913	Dørkarme malesl		Filippavej 64	1	Forebyggende	Karm	Maler	3	stk	Maling	250	750
3914	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	15	m	Maling	250	3750
3915	Polish linoleum		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gulvbelægning, linoleum	Gulvmand	12	m2	Polish	20	240
3916	Vægge males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Væg	Maler	25	m2	Maling	120	3000
3917	Dør males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Indvendig dør, træ	Maler	1	stk	Maling	250	250
3918	Gerigter males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Gerigter	Maler	5	m	Maling	250	1250
3919	Vinduer males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Vindue	Maler	18	m	Maling	1000	18000
3920	Radiator males		Filippavej 64	1	Forebyggende	Radiator	Maler	1	m2	Maling	465	465
4257	ISP 2016	Hundstrup Fritidshus og børnehave. Energibesparende foranstaltninger: Varmepumpe og facader. VENTER i forbindelse med arealoptimering.	Filippavej 64	1	Forebyggende						1	0
3794	Vægge males	Vægge males. Vægge er revnet	Filippavej 64	1	Oprettende	Indvendige vægge	Maler	27	m2	Maling	120	3240
7742	børnetoilet	udskiftning af børnetoilet	Filippavej 64	1	Forebyggende						5000	5000

913432