



Svendborg
Kommune

Vindmøller ved Broholm

Tids- og procesplan
(aftalt 17-12-2020)

Proces- og tidsplan for Vindmøller Broholm Høring efter kommunevalget 2021



Svendborg
Kommune

2021					2022			
Januar	Februar-Juni	August-September	November	December	Januar	Februar-Marts	April-Maj	Juni-Juli
Afgrænsning	MKR	Kommentering	Endelig Levering forslag	Forslag oversendes	Politisk behandling	Høring	Hvidbog	Endeligt vedtaget
SK: fremsender tillæg til afgrænsnings- notat	Bygherre: aflevere udkast til MKR	<i>August</i> SK + rådgiver: kommenterer udkast til MKR Rådgiver: udarbejder udkast MV planer og VVM-tilladelse <i>September</i> SK: kommentering af MV Planer + VVM-tilladelse	Bygherre: Tilretning af MKR Rådgiver Tilretning af MV planer + VVM- tilladelse SK: planforslag færdigt	Deadline politisk dagsordenspunkt - Alt materiale skal være færdigt	Behandling i TEU+MNU+ØKU +Byrådet Offentliggørelse af forslag	8 ugers offentlig høring <i>Februar</i> Borgermøde	<i>April</i> SK behandler høringssvar + sender til rådgiver Rådgiver: Udarbejder udkast til hvidbog <i>Maj</i> SK kommenterer hvidbog Rådgiver tilretter hvidbog + VVM tilladelse	<i>Juni</i> Behandling i TEU+MNU+ØKU + Byrådet Offentliggørelse planer + VVM tilladelse <i>Juli</i> Klagefrist 4 uger

Endeligt materiale
afleveres

Deadline politisk
dagsordenspunkt
- Alt materiale skal
være færdigt

Rådgiver:
Januar-Maj
Afklaring rådgiver for SK
Rådgiver opstarter hurtigst
muligt arbejde med MV af
planer

Endelig vedtagelse:
Stram tidsplan for hvidbog
– obs. sommerferie i juli